ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ,

ವಿಷಯ: Providing and fixing missing kerb stones covering slabs and desilting of drains at Nehrunagara and KHB layout in kempegowda ward no 1 of yelahanka Sub division.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1) ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: EE(YNK.D)E-PMT- 01 /W.O/ 88 /2020-21
Dt : 3-7-2020.
2) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ

* * * * *

28) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಯಲಹಂಕ ಉಪವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-01 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Providing and fixing missing kerb stones covering slabs and desilting of drains at Nehrunagara and KHB layout in kempegowda ward no 1 of yelahanka Sub division. ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಮೇಲಿನ ಉಲ್ಲೇಖದ ಪತ್ರ (1)ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆಧಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ತಿರುನಾಗೇಂದ್ರ ಎನ್, ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಧೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಟ್ಟು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲವಕಾಶ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

29) ಮುಂದುವರೆದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ತುಂಬಾ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಚರಂಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಆಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಧ ಶ್ರೀ.ಎನ್.ತಿರುನಾಗೇಂದ್ರ ರವರು ಕೊರೊನಾ ಸೊಂಕಿನಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿ ಮೃತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಪೆಬ್ರವರಿ-2021, ಮಾರ್ಚ-2021 ಹಾಗೂ ಏಪ್ರಿಲ್-2021 ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾದ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ ಸುಮಾರು 380 ದಿನಗಳಿಗೆ E.O.T ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

30) ನಿ. ಕಾ. ಅ. ಯ./ಲ. ಬಿ ಯ. old town

Asst. Executive Engineer
Yelahanka Sub. Divison
(BBMP Ynk. Zn)
Yelahanka, Bangalore.

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ವಿಷಯ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
3 (4)	ಕಾ.ಪಾ.ಇಂ. ಯ.ಪಿ :- ~~ಕಂಡಿಕೆ~~ (1) ರಿಂದ (3) ರಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿರುವಂತೆ "providing and fixing Mining kind stone Covering slabs and delivering & drawing at Nehrundgara ವಿಂಬ ನಿಮ್ನಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ಇ. ಟಿಪ್ಪಣಿಯಾಧಾರ ದಿನಾಂಕ 03-07-2020 ರಂದು ನಿರ್ವಹಣಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
(5) 33)	ಸದರಿ ಕೆಲಸದ ನಿಮ್ನಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣದ Covid-19 ರ ಅನ್ವಯಾಂಶಲ್ಲಿ Lockdown ಘೋಷಣೆಯಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ನಿರ್ಮಾಣವು ಹಾಗೂ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ Covid-19 ರ ಎರಡನೆಯ ಅಲೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಅನ್ವಯಾಂಶಲ್ಲಿ April-2021 ರಿಂದ June-2021 ರವರೆಗೆ Lockdown ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇ. ಟಿಪ್ಪಣಿಯಾಧಾರದವರೆಗೆ Covid-19 +ve ಅನ್ವಯಾಂಶಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಯಾದ ನಂತರ ದಿನಾಂಕ 05-05-2021 ರಂದು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರಿಂದ ಇ. ಟಿಪ್ಪಣಿಯಾಧಾರದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದರಿಂದ ಇ. ಟಿಪ್ಪಣಿಯಾಧಾರದವರೆಗೆ ಶೇ.90% ರಷ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಉಳಿದ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಆದೇಶದ ಇ. ಟಿಪ್ಪಣಿಯಾಧಾರದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
(6) 33)	ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಒಂದು ಬಾರಿಯ ರಿಯಾಯಿತಿಯಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ
(7) 34)	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲ)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ

EXTENSION OF TIME PROPOSAL

1	Name of Work	Providing and fixing missing kerb stones covering slabs and desilting of drains at Nehrunagara and KHB layout in kempegowda ward no 1 of yelahanka Sub division.
2	Amount of Work Portion	Rs 8.92 lakhs
3	Estimated Cost	Rs 10.00 lakhs
4	Name of Contractor	Sri Thirunagendra
5	Agreement No	EE(YNK.D)E-PMT- 01 /W.O/ 88 /2020-21 Dt : 03-07-2020.
6	No and date under which work order issued	EE(YNK.D)E-PMT- 01 /W.O/ 88 /2020-21 Dt : 03-07-2020.
7	Time limit originally fixed for completion	90 days
8	Date of application by the contractor for granting extension of time	4/10/2020
9	Date of receipt of application in the sub division office	4/10/2020
10	Extension granted if any	
	i)	
	ii)	
11	Work carried out by the contractor during the original period stipulated in the contract	Providing and fixing kerb stones and desilting of existing drains
12	Work carried out during 1st extension	
13	Work carried out during 2nd extension	
14	Time now applied for	30 days
15	Date of recommending time limit applied for	
16	Whether the original application of the contractor is enclosed.	
17	Balance of work remaining to be done	Balance work has to be done in the Time extension period,
18	Probable time required for completion of remaining work	30 days
19	Cost of work charged establishment charged on the work after the expairy of original period.	

20	Whether notice as per clause of contract has been issued.	yes
21	Remarks of the AEE and the daily rate of penalty proposed	
22	Remarks of the EE with the daily rate of penalty proposed	COVID-19 ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಿಂದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಧೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ

Assistant Engineer

Assistant Executive Engineer
Yelahanka Sub Division Bangalore-64

Executive Engineer
Yelahanka Division Bangalore-64
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

ಮುಖ್ಯ ಆಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ